

## **UPPDATERAT SCHEMA!! Brf Morkullan Erikslundsvägen 7**

**Start av sanering insida dörr och dörrmontering måndag v. 32**

**Sanering asbest insida och demontering av dörr utförs av Stahrebolaget.**

**Därefter kommer Secor för montering av dörr och cylinder.**

**Arbetet sker under samma dag och kommer medföra att halva våningsplanet är helt stängt/avskärmat fm resp. em för sanering.**

**Secor påbörjar dörrmontaget fr ca 13:00, samtliga dörrar monteras per våning.**

**Arbetet kommer medföra störning för dig som boende i och med att hela våningsplanet blir påverkat under hela dagen.**

**Arbetet startar kl 07:00 i lägenheter till vänster när du kommer ur hissen.**

**Vid ev frågor vg. kontakta styrelsen!**

| V 32           | Vänster fr hiss pl 6 | Höger fr hiss pl 6 | Vänster fr hiss pl 5  | Höger fr hiss pl 5  | Vänster fr hiss pl 4 | Höger fr hiss pl 4 |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Datum          | 2020-08-03 Måndag    | 2020-08-03 Måndag  | 2020-08-04 Tisdag     | 2020-08-04 Tisdag   | 2020-08-05 Onsdag    | 2020-08-05 Onsdag  |
| Plan           | Plan 6 (3 dörrar)    | Plan 6 (3 dörrar)  | Plan 5 (3 dörrar)     | Plan 5 (3 dörrar)   | Plan 4 (3 dörrar)    | Plan 4 (3 dörrar)  |
| ca 7:00-13:00  | Sanering             |                    | Sanering              |                     | Sanering             |                    |
| ca 13:00-16:00 | Dörrmontage          | Sanering           | Dörrmontage           | Sanering            | Dörrmontage          | Sanering           |
| ca 16:00-20:00 |                      | Dörrmontage        |                       | Dörrmontage         |                      | Dörrmontage        |
| V 33           | Vänster fr hiss pl 3 | Höger fr hiss pl 3 | Vänster fr hiss pl 22 | Höger fr hiss pl 23 | Plan 1 (3 dörrar)    | '                  |
| Datum          | 2020-08-06 Måndag    | 2020-08-06 Måndag  | 2020-08-10 Tisdag     | 2020-08-10 Tisdag   | 2020-08-11 Onsdag    |                    |
| Plan           | Plan 3 (3 dörrar)    | Plan 3 (3 dörrar)  | Plan 2 (3 dörrar)     | Plan 2 (3 dörrar)   | Plan 1 (3 dörrar)    |                    |
| ca 7:00-13:00  | Sanering             |                    | Sanering              |                     | Sanering             |                    |

|                |             |             |             |             |             |  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ca 13:00-16:00 | Dörrmontage | Sanering    | Dörrmontage | Sanering    | Dörrmontage |  |
| ca 16:00-20:00 |             | Dörrmontage |             | Dörrmontage |             |  |