

Brf Morkullan Erikslundsvägen 9

Start av sanering insida dörr och dörrmontering torsdag v. 33

Sanering asbest insida och demontering av dörr utförs av Stahrebolaget.

Därefter kommer Secor för montering av dörr och cylinder.

Arbetet sker under samma dag och kommer medföra att halva våningsplanet är helt stängt/avskärmat fm resp. em för sanering.

Secor påbörjar dörrmontaget fr ca 13:00, samtliga dörrar monteras per våning.

Arbetet kommer medföra störning för dig som boende i och med att hela våningsplanet blir påverkat under hela dagen.

Arbetet startar kl 07:00 i lägenheter till höger när du kommer ur hissen (sidan med 3 dörrar).

Vid ev frågor vg. kontakta styrelsen!

V 33	Plan 6 höger fr hiss	Plan 6 vänster fr hiss						
Datum	2020-08-13 Torsdag	2020-08-13 Torsdag						
Plan	Plan 6 (3 dörrar)	Plan 6 (2 dörrar)						
ca 7:00-13:00	Sanering							
ca 13:00-16:00	Dörrmontage	Sanering						
ca 16:00-20:00		Dörrmontage						
V 34	Plan 5 höger fr hiss	Plan 5 vänster om hiss	Plan 4 höger fr hiss	Plan 4 vänster fr hiss	Plan 3 höger fr hiss	Plan 3 vänster fr hiss	Plan 2 höger fr hiss	Plan 2 vänster fr hiss
Datum	2020-08-17 Måndag	2020-08-17 Måndag	2020-08-18 Tisdag	2020-08-18 Tisdag	2020-08-19 Onsdag	2020-08-19 Onsdag	2020-08-20 Torsdag	2020-08-20 Torsdag
Plan	Plan 5 (3 dörrar)	Plan 5 (2 dörrar)	Plan 4 (3 dörrar)	Plan 4 (2 dörrar)	Plan 3 (3 dörrar)	Plan 3 (2 dörrar)	Plan 2 (3 dörrar)	Plan 2 (2 dörrar)
ca 7:00-13:00	Sanering		Sanering		Sanering		Sanering	
ca 13:00-16:00	Dörrmontage	Sanering	Dörrmontage	Sanering	Dörrmontage	Sanering	Dörrmontage	Sanering
ca 16:00-20:00		Dörrmontage		Dörrmontage		Dörrmontage		Dörrmontage
V 35	Plan 1							
Datum	2020-08-24 Måndag							
Plan	Plan 1 (2 dörrar)							
ca 7:00-13:00	Sanering							
ca 13:00-16:00	Dörrmontage							
ca 16:00-20:00								

Brf Morkullan Erikslundsvägen 11

Start av sanering insida dörr och dörrmontering tisdag v. 35

Sanering asbest insida och demontering av dörr utförs av Stahrebolaget.

Därefter kommer Secor för montering av dörr och cylinder.

Arbetet sker under samma dag och kommer medföra att halva våningsplanet är helt stängt/avskärmat fm resp. em för sanering.

Secor påbörjar dörrmontaget fr ca 13:00, samtliga dörrar monteras per våning.

Arbetet kommer medföra störning för dig som boende i och med att hela våningsplanet blir påverkat under hela dagen.

Arbetet startar kl 07:00 i lägenheter till höger när du kommer ur hissen (sidan med 3 dörrar).

Vid ev frågor vg. kontakta styrelsen!

V 35	Plan 6 höger fr hiss	Plan 6 höger fr hiss	Plan 5 höger fr hiss	Plan 5 vänster om hiss	Plan 4 höger fr hiss	Plan 4 vänster fr hiss
Datum	2020-08-25 Tisdag	2020-08-25 Tisdag	2020-08-26 Onsdag	2020-08-26 Onsdag	2020-08-27 Torsdag	2020-08-27 Torsdag
Plan	Plan 6 (3 dörrar)	Plan 6 (2 dörrar)	Plan 5 (3 dörrar)	Plan 5 (2 dörrar)	Plan 4 (3 dörrar)	Plan 4 (2 dörrar)
ca 7:00-13:00	Sanering		Sanering		Sanering	
ca 13:00-16:00	Dörrmontage	Sanering	Dörrmontage	Sanering	Dörrmontage	Sanering
ca 16:00-20:00		Dörrmontage		Dörrmontage		Dörrmontage
V 36	Plan 3 höger fr hiss	Plan 3 vänster fr hiss	Plan 2 höger fr hiss	Plan 2 vänster fr hiss	Plan 1 höger fr hiss	Plan 1 vänster fr hiss
Datum	2020-08-31 Måndag	2020-08-31 Måndag	2020-09-01 Tisdag	2020-09-01 Tisdag	2020-09-02 Onsdag	2020-09-02 Onsdag
Plan	Plan 3 (3 dörrar)	Plan 3 (2 dörrar)	Plan 2 (3 dörrar)	Plan 2 (3 dörrar)	Plan 2 (2 dörrar)	Plan 3 (2 dörrar)
ca 7:00-13:00	Sanering		Sanering	Sanering		
ca 13:00-16:00	Dörrmontage	Sanering	Dörrmontage	Dörrmontage	Sanering	Sanering
ca 16:00-20:00		Dörrmontage			Dörrmontage	Dörrmontage